

**CONSORZIO
BIM
TALORO**



LO SVILUPPO PER FILO E PER SEGNO

**COMUNE
DI OLLOLAI
PROVINCIA DI NUORO**



***INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITA' COMUNALE***

***PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO***

***CRONOPROGRAMMA
DEI LAVORI***

IL PROGETTISTA:

Geom. Antonio Rana

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Massimo Soru

IL PRESIDENTE:

Prof. Francesco Noli

ALLEGATO "A"

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CANTIERE: Via Mazzini, Via Sa Hosta, SP. 29 Ollolai (Nuoro)

Ollolai, 07/03/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	4	4	07/03/2017	10/03/2017
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti	1	E	2	2	13/03/2017	14/03/2017
Scavo a sezione ristretta	1	E	2	2	13/03/2017	14/03/2017
Taglio di carreggiata stradale	1	E	3	3	15/03/2017	17/03/2017
Taglio di strutture in c.a.	1	E	3	3	15/03/2017	17/03/2017
Trasporto materiali di risulta provenienti da scavi e demolizioni	1	E	9	11	07/03/2017	17/03/2017
Posa di condotta fognaria in conglomerato cementizio	1	E	1	1	20/03/2017	20/03/2017
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	1	1	20/03/2017	20/03/2017
Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	1	1	20/03/2017	20/03/2017
Lavorazione e posa ferri di armatura	1	E	2	2	21/03/2017	22/03/2017
Getto in calcestruzzo	1	E	2	2	23/03/2017	24/03/2017
Formazione di massiciata per pavimentazioni esterne	1	E	2	2	27/03/2017	28/03/2017
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	3	29/03/2017	31/03/2017
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	3	3	03/04/2017	05/04/2017
Posa di segnaletica verticale	1	E	3	3	03/04/2017	05/04/2017

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]